

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE - SC

OBRA: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL - 1ª ETAPA

LOCAL: ROD SC 157 - NOVO HORIZONTE

ÁREA: 318,24M²

BDI: 26,40%

SINAPI: 06/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR													
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1041,84	0,22	100,00	1.041,84												
2.0	ESTRUTURA MOLDADO "IN LOCO"																
2.1	SAPATAS	11282,62	2,33	100,00	11.282,62												
2.2	VIGAS BALDRAMES	14216,01	2,93	100,00	14216,01												
2.3	PILARES NÍVEL 330CM	12926,95	2,67	100,00	12.926,95												
2.4	VIGAS NÍVEL 330CM	26691,66	5,51	100,00	26691,66												
2.5	LAJE NÍVEL 330CM	32352,58	6,68	100,00	32.352,58												
2.6	PILARES NÍVEL 630CM	11588,35	2,39			100,00	11.588,35										
2.7	VIGAS NÍVEL 630CM	12693,61	2,62			100,00	12.693,61										
2.8	LAJE NÍVEL 630CM	1042,04	0,22			100,00	1.042,04										
2.9	PILARES PLATIBANDA	4692,82	0,97					100,00	4.692,82								
2.10	VIGAS CINTA PLATIBANDA	4615,74	0,95					100,00	4.615,74								
2.11	LAJE PLATIBANDA E CAIXA DE ÁGUA	2198,76	0,45					100,00	2.198,76								
2.12	ESCADA	4733,41	0,98					100,00	4.733,41								
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1455,17	0,30	100,00	1.455,17												
4.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	78243,34	16,15			25,00	19.560,84	25,00	19.560,84	25,00	19.560,84	25,00	19.560,84				
5.0	PAVIMENTAÇÃO	35864,91	7,40							50,00	17.932,46	50,00	17.932,46	50,00	17.932,46		
6.0	ESQUADRIAS	83172,17	17,17											100,00	83.172,17		
7.0	PINTURA	22876,14	4,72													100,00	22.876,14
8.0	COBERTURA																
8.1	PLATIBANDA E ELEVADO CAIXA DE ÁGUA	22374,68	4,62							100,00	22.374,68						
8.2	TELHAMENTO	37285,87	7,70							100,00	37.285,87						
8.3	LAJES	12845,43	2,65							100,00	12.845,43						
8.4	MUCHETA	947,70	0,20							100,00	947,70						
9.0	JARDIM	302,03	0,06													100,00	302,03
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																
10.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7186,80	1,48											100,00	7.186,80		
10.2	APARELHOS E METAIS	6374,77	1,32													100,00	6.374,77
11.0	DETALHE MOLDURA JANELAS	372,49	0,08							50,00	186,25	50,00	186,25				
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24148,53	4,98											100,00	24.148,53		
13.0	INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES	1662,97	0,34											100,00	1.662,97		
14.0	CENTRAL DE GÁS	8638,87	1,78									100,00	8.638,87				
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	655,57	0,14													100,00	655,57

TOTAL MÊS	484.483,83	100,00	20,63	99.966,83	9,26	44.884,84	7,39	35.801,57	19,24	93.200,76	9,56	46.318,41	27,68	134.102,93	6,24	30.208,51
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>484.483,83</b>	<b>100,00</b>	<b>20,63</b>	<b>99.966,83</b>	<b>29,90</b>	<b>144.851,67</b>	<b>37,29</b>	<b>180.653,23</b>	<b>56,52</b>	<b>273.853,99</b>	<b>66,09</b>	<b>320.172,40</b>	<b>93,76</b>	<b>454.275,32</b>	<b>100,00</b>	<b>484.483,83</b>

NOVO HORIZONTE - SC, JULHO DE 2021.

Engº Bruna Henrique  
CREA-SC 154937-0

Engº Amarildo M. Ribeiro  
CREA-SC 156004-7

Engº Charlan S. Luzzatto  
CREA-SC 127695-8

Prefeito Municipal  
Vanderlei Sanagiotto