

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC										
OBRA:	AMPLIAÇÃO 02 SALAS DE AULA										
ÁREA:	97,10M ²										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	980,18	0,44	100	980,18						
2.0	REMOÇÃO	183,50	0,08	100	183,50						
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	84.077,93	37,60	50	42.038,97	50	42.038,97				
4.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	43.130,94	19,29	25	10.782,74	50	21.565,47	25	10.782,74		
5.0	PAVIMENTAÇÃO	15.714,64	7,03			25	3.928,66	75	11.785,98		
6.0	ESQUADRIAS	17.376,18	7,77					50	8.688,09	50	8.688,09
7.0	PINTURA	12.626,84	5,65					25	3.156,71	75	9.470,13
8.0	COBERTURA	24.820,39	11,10					75	18.615,29	25	6.205,10
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.949,92	6,24					50	6.974,96	50	6.974,96
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.626,30	4,75					60	6.375,78	40	4.250,52
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	111,67	0,05							100	111,67
TOTAL MÊS		223.598,49	100,00	24,14	53.985,38	30,20	67.533,10	29,69	66.379,55	15,97	35.700,47
TOTAL GLOBAL		223.598,49	100,00	24,14	53.985,38	54,35	121.518,48	84,03	187.898,02	100,00	223.598,49

Novo Horizonte - SC, 18 de junho de 2024.

Engº Jean C. Tortelli
CREA-SC 182379-4

Engº Amarildo M. Ribeiro
CREA-SC 156004-7

Prefeito Municipal
Vanderlei Sanagiotto