Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini
Fone/Fax: (49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE - SC
OBRA: 1ª ETAPA CENTRO DE EVENTOS LINHA MATÃO
LOCAL: COMUNIDADE LINHA MATÃO
ÁREA: 875,00M²
SINAPI REFERÊNCIA: 06/2025

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	2,50	M2	463,66	1.159,15	103689
				TOTAL DO ITEM: 1.0	**1.159,15**	
2.0	**ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA**					
2.1	**FUNDAÇÃO**					
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA. SEM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA	79,56	M3	95,21	7.574,91	96520
2.1.2	CAMADA DRENANTE DE BRITA N°1, ESPESSURA 5 CM	1,68	M3	251,57	422,64	100324
2.1.3	CÁLICE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	24,00	UND	316,00	7.584,00	COTAÇÃO 01
2.1.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS COM CONCRETO FCK 25MPA, INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	29,79	M3	932,16	27.769,11	96557
2.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	126,10	KG	17,43	2.197,99	92917
2.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	361,32	KG	15,02	5.425,70	92919
2.1.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	47,88	M3	26,82	1.284,14	93382
				TOTAL DO ITEM: 2.1	**52.258,49**	
2.2	**PILARES PRÉ FABRICADOS**					
2.2.1	PILAR EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM SEÇÃO 25x45CM, COM ALTURA DE 750CM, ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM - 24 UNIDADES	20,25	M3	3.602,40	72.948,60	COTAÇÃO 02

				TOTAL DO ITEM: 2.2	**72.948,60**	
2.3	**PLACAS PRÉ-FABRICADAS**					
2.3.1	PLACA PRÉ-MOLDADA 100x500CM, INCLUSO ARMADURA, PARA MURO DE CONTENÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,26	M3	3.602,40	90.996,62	COTAÇÃO 03
				TOTAL DO ITEM: 2.3	**90.996,62**	
3.0	**COBERTURA**					
3.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS, VÃO LIVRE DE 25M, INCLUSO TERÇAS, TIRANTES, CONTRA-VENTOS, PINTURA DA ESTRUTURA, PRODUÇÃO E MONTAGEM	936,00	M2	135,25	126.592,13	COTAÇÃO 04
3.2	COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL ALUZINC TP40 0,50MM	936,00	M2	71,47	66.895,92	94213
3.4	FECHAMENTO OITÃO COM TELHA TRAPEZOIDAL ALUZINC TP40 0,43MM	53,30	M2	57,18	3.047,48	94213
				TOTAL DO ITEM: 3.0	**196.535,53**	
4.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
4.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	875,00	M2	1,11	973,30	COMPOSIÇÃO 05
				TOTAL DO ITEM: 4.0	**973,30**	
				TOTAL	**414.871,69**	

O Presente Orçamento Importa em **R$ 414.871,69** (Quatrocentos e Quatorze Mil e Oitocentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados BDI De 26,40%.

Novo Horizonte - SC, 30 de julho de 2025.

AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918

Assinado de forma digital por AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Dados: 2025.07.30 11:54:54 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

PREFEITO MUNICIPAL
Naudir Cadore