

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>MUNICÍPIO:</b>	NOVO HORIZONTE - SC										
<b>OBRA:</b>	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES										
<b>ÁREA:</b>	1.695,00M <sup>2</sup>										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	790,00	0,13	100	790,00						
2.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	27.342,08	4,36	100	27.342,08						
3.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	10.921,05	1,74	100	10.921,05						
4.0	QUADRA	155.964,52	24,85	50	77.982,26	50	77.982,26				
5.0	ESQUADRIAS	115.668,94	18,43	30	34.700,68	70	80.968,26				
6.0	PINTURA EXTERNA	39.108,52	6,23					100	39.108,52		
7.0	PINTURA INTERNA	40.397,44	6,44					100	40.397,44		
8.0	HALL DE ENTRADA	17.808,03	2,84					100	17.808,03		
9.0	ÁREA EXTERNA	18.944,71	3,02					100	18.944,71		
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	68.608,61	10,93					60	41.165,17	40	27.443,44
11.0	BANHEIROS	130.048,75	20,72							100	130.048,75
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.017,05	0,32							100	2.017,05
<b>TOTAL MÊS</b>		<b>627.619,70</b>	<b>100,00</b>	<b>24,18</b>	<b>151.736,07</b>	<b>25,33</b>	<b>158.950,52</b>	<b>25,08</b>	<b>157.423,87</b>	<b>25,41</b>	<b>159.509,24</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>627.619,70</b>	<b>100,00</b>	<b>24,18</b>	<b>151.736,07</b>	<b>49,50</b>	<b>310.686,59</b>	<b>74,59</b>	<b>468.110,46</b>	<b>100,00</b>	<b>627.619,70</b>

NOVO HORIZONTE - SC, 17 DE NOVEMBRO DE 2023.

Engº Jean C. Tortelli  
CREA-SC 182379-4

Engº Amarildo M. Ribeiro  
CREA-SC 156004-7

Prefeito Municipal  
Vanderlei Sanagiotto