Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini
Fone/Fax: (49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	1ª ETAPA CENTRO DE EVENTOS LINHA MATÃO
ÁREA:	875,00M²

SINAPI REFERÊNCIA: 06/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.159,15	0,28	100	1.159,15						
2.0	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA										
2.1	FUNDAÇÃO	52.258,49	12,60	100,00	52.258,49						
2.2	PILARES PRÉ FABRICADOS	72.948,60	17,58	100,00	72.948,60						
2.3	PLACAS PRÉ-FABRICADAS	90.996,62	21,93			60,00	54.597,97	40,00	36.398,65		
3.0	COBERTURA	196.535,53	47,37			40,00	78.614,21	60,00	117.921,32		
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	973,30	0,23					100,00	973,30		
TOTAL MÊS		414.871,69	100,00	30,46	126.366,24	32,11	133.212,18	37,43	155.293,27	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		**414.871,69**	**100,00**	**30,46**	**126.366,24**	**62,57**	**259.578,42**	**100,00**	**414.871,69**	**100,00**	**414.871,69**

Novo Horizonte - SC, 30 de julho de 2025.

AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918

Assinado de forma digital por AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Dados: 2025.07.30 11:55:13 -03'00'

Engº Amarildo M. Ribeiro
CREA-SC 156004-7

Prefeito Municipal
Naudir Cadore